

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi:

objednatel: **Obec Ohrobec**
sídlo: U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
Číslo účtu: 7322504/0600
zastoupena: *Ing. Otakarem Janebou, starostou obce*

na straně jedné jakožto objednatel (dále též jako „objednatel“)

a

zhotovitelem: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573
číslo účtu: 3951712349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zastoupena: *Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací na stavbu s názvem „**Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobci**“ (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují cenu a dobu provádění Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté stavební práce dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a budou zadány témuž dodavateli.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu
- Příloha č. 4: Harmonogram stavby

V Ohrobcí, dne 12.12.2018


Objednatel:



.....
Ing. Otakar Janeba
starosta
Obec Ohrobec

V Praze, dne 12.12.2018

Zhotovitel:



.....
Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446 ©

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)



Ke smlouvě o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19.11.2018

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 12.12.2018

usnesení : č. 7/2018/Z

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Šulc	
Název akce:	Novostavba tělocvičny k ZŠ Ohrobec	
Datum:	17.10.2018	
Předmět změny:		
<u>Nerealizování vsakovací jímky</u>		
V původní prováděcí dokumentaci má být realizována vsakovací jímka, viz PD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 209 594,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-209 594,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ/5268446 © 	
Datum:	Datum:	



Za autorský dozor odsouhlasil:

Za investora - TDS odsouhlasil:

Položkový rozpočet

S:	34c	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.1
O:	03	Změnový list č 1 - Odečet vsakovací jímky
R:	03	Vsakovací jímky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 82		Potrubí z trub železobetonových				-209 594,30
1	894999004	Vsakovací jímka 6,0/3,6/1,2 m vč. montáže a zemních prací	m3	-25,92000	8 086,20	-209 594,30

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Šulc	
Název akce:	Novostavba tělocvičny k ZŠ Ohrobec	
Datum:	17.10.2018	
Předmět změny:		
<u>Opěrná stěna ze ztraceného bednění tl. 20 cm</u>		
<p>V původní projektové dokumentaci opěrné stěny a v rozpočtu stavby bylo uvažováno s položkou „Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C20/25, včetně výztuže“ Z konzultace při KD mezi TDS, zhotovitelem, statikem a projektantem vyplynula realizace hlubšího založení opěrné stěny ze ztraceného bednění. Nově navržené řešení opěrné stěny bude realizováno hlouběji o 160 cm ze zdiva ztraceného bednění tl. 30 cm viz změna projektové dokumentace viz příloha PD. Zároveň bude stěna ze ztraceného bednění ochráněna nopovou folií a k odstranění nežádoucí vlhkosti bude položeno podél opěrné stěny drenážní potrubí ochráněné geotextilií.</p>		
Méněpráce - viz položka č. 1 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet – méněpráce“		
Vícepráce – viz položka č. 1 až 25 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce“		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 56 191,- Kč	+ 474 508,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 418 317,- Kč	Má vliv na termín dokončení díla a to o 35 pracovních dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p>ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ©</p> 	
Datum:	Datum:	

Za autorský dozor odsouhlasil:

Za investora - TDS odsouhlasil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 34 Tělocvična k ZŠ Ohrobec - změnový list č.2

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			387 783,99
PSV			30 532,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 316,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 316,75 CZK
Základní DPH	21 %	87 847,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem s DPH 506 164,00 CZK

v _____ dne _____


ABP HOLDING a.s.
 Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
 DIČ: CZ15268446

Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	34	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - změnový list č.2
O:	01	Změnový list č2 - opěrná zeď
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						160 107,52
1	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	90,00000	908,00	81 720,00
2	175101101RT2	Obsyp potrubí, s dodáním štěrku frakce 16 - 32 mm	m3	1,40000	1 070,00	1 498,00
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	18,00000	799,00	14 382,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	72,00000	480,00	34 560,00
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,00000	102,89	7 408,08
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,00000	259,27	18 667,44
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	72,00000	26,00	1 872,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						63 376,95
8	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	40,00000	18,80	752,00
9	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	21,98000	32,70	718,75
10	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	19,21500	2 380,75	45 746,11
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	21,00000	545,00	11 445,00
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	21,00000	118,00	2 478,00
13	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	40,00000	33,20	1 328,00
14	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	24,17800	37,60	909,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						183 728,20
15	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	122,50000	894,00	109 515,00
16	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,77884	41 720,00	74 213,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 735,00
17	971042123R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	10,00000	273,50	2 735,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						34 027,29
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	120,45058	282,50	34 027,29
Díl: 711 Izolace proti vodě						21 286,06
19	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	70,00000	292,11	20 447,70
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	204,47700	4,10	838,36
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						9 246,70
21	767896920R00	Těsnění spár trubky tmelením	m	4,00000	25,80	103,20
22	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - nerezové trubky dl 40 cm průměr 4 cm	kg	20,00000	199,00	3 980,00
23	12730249R	Trubka nerez bezešvá 40 x 5 mm	m	4,00000	1 250,00	5 000,00
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	90,83200	1,80	163,50

Položkový rozpočet

S:	34	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - změnový list č.2
O:	01	Změnový list č2 - opěrná zeď
R:	02	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-12 498,94
1	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	-5,25000	2 380,75	-12 498,94
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-43 692,03
2	311112020RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25, včetně výztuže	m2	-73,31000	595,99	-43 692,03

Harmonogram - Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobcí

Investor: Obec Ohrobec, IČ: 00241491, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

Zhotovitel: ABP HOLDING, a.s., IČ: 152 68 446, Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

Popis činnosti	Týden																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
Zemní práce																																													
Zakládání																																													
Systé konstrukce																																													
Vodorovné konstrukce																																													
Montáž oken a dveří																																													
Střešní konstrukce - vazníky, klenčířina a tepelná izolace																																													
Úpravy povrchů vnitřní																																													
Úpravy povrchů vnější																																													
Montáž podlahového topení																																													
Obklady a dlažby																																													
MTŽ - voda, ztl, tepelná čerpadla,																																													
Kanalizační a vodovodní přípojka																																													
MTŽ - elektro silno a slaboproud																																													
Malby a nálety																																													
Předdání stavby																																													

ABP HOLDING a.s.

Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446